

Kustannusseuranta

sis.alv 24%

3/7/2022

Vanha kirkko, julkisivukorjaukset 2021

Loppuraportti, pvm. 7.3.2022MPr

		Ulkopuolen korjaukset	
		budjetti	toteutunut
Hallinnointi ja kopiot			
	rakennuttaminen	1,000	367
suunnittelu			
	arkkitehtisuunnittelu ja työmaavalvonta	25000	35823
rakentaminen			
	rakentaminen	970,463	970463
	rakentamisen yksikköhintaosuudet	29500	101283
verollinen hinta, euroa, sis alv		1,025,963	1,107,936